



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LIGURIA

**RICOGNIZIONE DEI PROGETTI PNRR-PNC IN CUI SONO
SOGGETTI ATTUATORI REGIONE LIGURIA, LA CITTÀ
METROPOLITANA DI GENOVA, LE PROVINCE DI SAVONA,
IMPERIA, LA SPEZIA E I COMUNI DELLA LIGURIA**



CORTE DEI CONTI

INDICE

1	INTRODUZIONE.....	3
2	METODOLOGIA	4
3	REGIONE LIGURIA	6
4	CITTA' METROPOLITANA E COMUNI DELLA PROVINCIA DI GENOVA	11
5	PROVINCIA DI SAVONA E RELATIVI COMUNI.....	17
5.1	La Provincia.....	17
5.2	Comuni.....	20
6	PROVINCIA E COMUNI DI IMPERIA	26
6.1	Verifiche svolte.....	26
6.2	Ricognizione dei progetti PNRR-PNC.....	27
7	PROVINCIA E COMUNI DELLA SPEZIA	34
7.1	L'amministrazione provinciale della Spezia e i comuni in essa ricadenti.....	34
7.2	L'attività di verifica svolta.....	34
7.3	Ricognizione dei progetti PNRR-PNC.....	35

1 INTRODUZIONE

La programmazione dei controlli approvata con deliberazione n. 43/SSRRCO/INPR/2022 prevede che per il tramite della Sezione delle autonomie le Sezioni regionali di controllo forniscano il loro contributo alle relazioni semestrali al Parlamento, relativamente all'acquisizione e all'impiego delle risorse finanziarie provenienti dai Fondi PNRR e dalle altre fonti di finanziamento (art. 7, c. 7, d.l. n. 77/2021 convertito con modificazioni dalla l. n. 108/2021).

Con deliberazioni nn. 5 - 7/SEZAUT/INPR/2023, Linee guida al bilancio 2023-2025 delle Regioni e degli Enti locali, tra le altre, è stata approvata la tabella PNRR concernente i dati relativi alla materia presenti su Con.Te.

La Sezione regionale di controllo per la Liguria ha indirizzato alla Regione e agli enti locali la richiesta istruttoria volta ad acquisire elementi informativi riguardo allo stato di attuazione del PNRR ed è in corso la valutazione delle risposte pervenute.

L'acquisizione dei dati richiesti ha consentito di predisporre un documento ricognitivo sintetico fruibile ai fini di monitoraggio ed orientativo per un successivo esame da condurre con le proprietà e le valutazioni proprie del controllo.

2 METODOLOGIA

Il procedimento seguito, in linea con le indicazioni e i criteri enunciati nella deliberazione n. 1/SEZAUT/2023/INPR, è stato avviato con l'esame delle risposte fornite dagli enti locali allo specifico questionario in materia di PNRR, allegato a quello relativo al bilancio di previsione 2023-2025, di cui alle citate delibere 5-7/SEZAUT/INPR/2023. Si è verificato, *in primis*, se le risposte degli enti locali corrispondessero allo *standard* predisposto dalla Sezione delle Autonomie.

Atteso che le colonne precompilate del suddetto questionario contenevano i CUP estratti dalla banca dati "DIPE", l'Ufficio ha effettuato un'estrazione dalla banca dati ReGiS al 30 giugno 2023, per confrontare le due banche dati. Conseguentemente, sono state inviate richieste di chiarimenti nei casi di incongruenze, chiedendo agli enti destinatari di trasmettere un nuovo file, in sostituzione del precedente, laddove fossero necessarie integrazioni.

Quasi tutti gli enti hanno inviato una nuova versione del questionario, il cui esame ha indotto ad escludere dall'analisi gli interventi ricadenti nelle seguenti categorie:

- interventi inseriti in graduatorie ma ancora non finanziati alla data della rilevazione;
- interventi non finanziati con fondi PNRR;
- interventi revocati;
- interventi annullati;
- interventi a cui l'ente ha rinunciato.

Sono stati, inoltre, rilevati gli interventi finanziati con risorse PNC; i dati correlati ai "progetti in essere" terminati sono stati presi in esame in quanto facenti parte del perimetro degli investimenti NGEU.

Con i dati analizzati, relativi ad ognuna delle quattro province, sono state effettuate le seguenti elaborazioni:

- numero progetti;
- distribuzione tra missioni;
- valore dei progetti e composizione del finanziamento;
- importi ricevuti in anticipazione;
- importi accertati, impegnati, pagati al 31 dicembre 2022;
- numero interventi in relazione ai quali gli enti hanno valorizzato il fondo pluriennale vincolato (FPV);
- fase attuativa in cui si trovava l'intervento al 30 giugno 2023.

Tenendo conto della consistenza demografica di ciascun comune, sono state calcolate le risorse attribuite per abitante.

Riguardo alle scadenze, sulla base dei dati dichiarati, sono stati isolati i progetti che hanno raggiunto l'obiettivo intermedio o il *target* finale oltre la scadenza prevista. L'individuazione delle sottostanti motivazioni sarà oggetto di successiva attività istruttoria.

A livello regionale - oltre all'analisi complessiva dei dati "aggregati" - tutti i CUP esaminati sono stati valutati anche attraverso il confronto con il *dataset* Open BDAP della Ragioneria generale dello Stato e sono stati estratti i pagamenti.

Questo ha permesso di ottenere, per ciascun CUP, anche lo stato di avanzamento finanziario al 29 settembre 2023, data di effettuazione dell'estrazione sul sistema.

3 REGIONE LIGURIA

Dall'esame del questionario compilato da Regione Liguria sono risultate alcune incongruenze. In particolare, non erano presenti 212 CUP (riferiti esclusivamente alle misure 5 e 6) che risultano, invece, attivi sul sistema *ReGiS*. A seguito delle richieste istruttorie, Regione Liguria ha inviato un file in sostituzione del precedente precisando, altresì, che alcuni CUP¹ "non risultano correlati a risorse PNRR in quanto non rientranti tra i progetti "in essere" di cui al par. 8 della Circolare MEF-RGS n. 29 del 26/07/2022 recante "Procedure finanziarie degli interventi PNRR". Tale informazione è desumibile dalla scheda descrittiva dei CUP stessi; pertanto, non devono comparire all'interno delle rilevazioni periodiche sull'avanzamento dei progetti PNRR di che trattasi né all'interno della piattaforma *Re.Gi.S.*"

Dalla ricognizione effettuata dalla Sezione in occasione della parifica del rendiconto 2022 della Regione Liguria, era emerso che, in tale esercizio, risultavano attivi 186 progetti PNRR, distribuiti tra le misure M1, M2, M5 e M6, per un totale di euro 259.221.235,52. Aggiungendo anche i 9 progetti finanziati con il PNC (tutti a valere sulla misura 6), il valore totale dei progetti era pari ad euro 294.045.695,52.

Dalla rilevazione da ultimo effettuata, al 30 giugno 2023, risultano attivi n. 343 progetti PNRR, con un aumento dell'84,41 per cento, per un valore complessivo di euro 495.387.689,37.

Tab. n. 1 - Progetti attivi al 30 giugno 2023

M	n. progetti	Costo Totale Progetto (a = b+c+d+e+f)	Importo finanziato PNRR (b)	Importo finanziato PNC (c)	Importo Finanziamento o altra fonte pubblica (d)	Importo quota risorse proprie (e)	Risorse private (f)	Importo anticipazione erogata
1	118	27.578.965,00	23.219.464,00	0,00	78.218,00		4.281.283,00	624.170,80
2	13	50.118.265,37	36.273.575,31	0,00	8.844.690,06	5.000.000,00	0,00	
5	39	73.607.843,03	69.549.223,86	0,00	2.079.110,82	0,00	1.979.508,35	67.887.325,15
6	173	344.082.615,97	171.904.963,33	34.824.460,00	43.755.918,04	93.597.274,60		244.771,90
Tot.	343	495.387.689,37	300.947.226,50	34.824.460,00	54.757.936,92	98.597.274,60	6.260.791,35	68.756.267,85


Fonte: elaborazione dati istruttoria

Per quanto concerne la composizione del finanziamento, la maggior quota è rappresentata da risorse PNRR (euro 300.947.226,50). Sono, poi, presenti euro 98.597.274,60

¹ G24E21000830002 M5C1I1.1 - G25F21000330002 M5C1I1.1 - G35F21000130002 M5C1I1.1 - G35F21000140002 M5C1I1.1 - G35F21000160002 M5C1I1.1 - G37H21032540002 M5C1I1.1 - G45F21000290002 M5C1I1.1 - G55F21000100002 M5C1I1.1 - G75F21000100002 M5C1I1.1

di risorse regionali, euro 54.757.936,92 di altri finanziamenti pubblici, euro 34.824.460,00 di risorse PNC e, infine, euro 6.260.791,35 di risorse private. Si conferma, pertanto, che la quota preponderante di finanziamento proviene da fondi PNRR, sebbene sia presente anche una considerevole componente di risorse proprie della Regione (21,25 per cento).

Grafico n. 1 - Composizione finanziamento (%)



Fonte: elaborazione dati istruttoria

Per quanto concerne, poi, la distribuzione dei progetti tra le diverse misure, dall'esame effettuato in sede di parifica del rendiconto 2022, basandosi sui dati di ReGis (quindi relativi al solo PNRR), era emerso che la misura su cui si concentravano la maggior parte dei progetti e dei fondi era la M6, relativa alla salute, con 149 progetti totali per un valore di euro 155.997.306,05. I progetti sulla misura 5 (inclusione e coesione) erano pari a 30, per un valore di euro 46.763.976,99, mentre la misura 2 (rivoluzione verde e transizione ecologica), pur contando un numero di progetti decisamente inferiore (6 progetti), assorbiva risorse per una somma pressoché paritetica (euro 46.824.952,48). Infine, la misura 1 (digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo), con un solo progetto attivo, drenava risorse per euro 9.635.000,00.

Sulla base della rilevazione da ultimo effettuata, si conferma che la misura che attrae il maggior numero di progetti e di fondi è la 6 (173 progetti, per un valore di euro 344.082.615,97). Aumentano considerevolmente i progetti attivi, sia in termini di numero (118) che di valore (euro 27.578.965,00) sulla misura 1. Pressoché stabili sono, invece, in termini numerici, i progetti sulla misura 5 (39); tuttavia, ad un aumento di soli 9 progetti, corrisponde un incremento di quasi 27 milioni di euro (da euro 46.763.976,99 a euro 73.607.843,03). Per quanto concerne la misura 2, invece, ad una quasi duplicazione dei

progetti, in termini numerici, corrisponde un valore di 50.118.265,37 (euro 46.824.952,48 nel 2022).

Grafico n. 2 - Distribuzione progetti tra misure in termini numerici





Grafico n. 3 - Distribuzione progetti tra misure in termini di valore



Fonte: elaborazione dati istruttoria

Riguardo alle risorse PNRR, sull'importo totale autorizzato di euro 259.221.235,52 al 31 dicembre 2022, le somme ricevute in anticipazione erano state pari ad euro 12.318.452,52. I dati al 30 giugno 2023 prevedono interventi per l'ammontare complessivo di euro 495.387.689,37 e anticipazioni erogate per 41 interventi dell'ammontare complessivo di euro 68.756.267,85 (pari al 13,88 per cento). A fronte delle anticipazioni corrisposte, non risulta attivato il FPV di entrata.

Per quanto concerne le scadenze dei progetti in essere al 31 dicembre 2022, la maggior parte di questi (90) aveva scadenza nel 2024, mentre circa il 45 per cento doveva essere concluso nel 2026 (83). Pochi progetti (12) trovavano scadenza nel 2025. Dai dati aggiornati al 30 giugno 2023, ben 286 progetti su 343, presentano un obiettivo nazionale in scadenza entro il 2023.

In merito alla rappresentazione contabile e all'avanzamento finanziario, i dati, sia relativi al 2022 che al periodo fino al 2023, si sintetizzano nella seguente tabella:

Tab. n. 2 - Avanzamento finanziario

Registrazioni contabili	Importi
Esercizi Precedenti il 2022	
Totale Accertato esercizi precedenti	31.460.495,55
Totale impegnato esercizi precedenti	1.935.695,00
Totale pagato esercizi precedenti	184.927,94
Dati rendiconto 2022	
Accertamenti al 31/12/2022	
(anche sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo PNRR a proprio favore)	222.258.647,60
Esercizio 2022 - Utilizzo avanzo vincolato PNRR	
Totale Impegnato al 31.12.2022	205.946.912,53
FPV di spesa	4.734.703,49
Avanzo vincolato al 31/12/2022	5.884.404,81
Totale pagato al 31/12/2022	12.471.185,17
Programmazione	
Stanziamanti 2023	68.334.752,70
Stanziamanti 2024	59.803.676,26
Stanziamanti 2025	39.737.476,87
Stanziamanti esercizi successivi	1.288.661,41

Fonte: elaborazione dati istruttoria

Risulta, pertanto, che alla fine del 2022, la percentuale di accertamenti sul valore totale dei progetti è pari al 51,22 per cento, mentre quella degli impegni e dei pagamenti è, rispettivamente, pari al 41,96 e 2,55 per cento. Pertanto, sebbene i finanziamenti siano stati accertati per oltre la metà del valore, il dato relativo ad impegni e pagamenti rivela una capacità di spesa contenuta.

Dall'estrazione effettuata dal sistema Open Bdap in data 29 settembre 2023, risulta che i pagamenti sono quasi raddoppiati, attestandosi ad euro 23.290.057,79.

Per quanto concerne l'avanzamento fisico, dai dati trasmessi dalla Regione Liguria emerge il seguente quadro:

Tab. n. 3 - Avanzamento fisico

Fase al 30.06.2023	n. progetti
PFTE - PFTE raff.	31
Progettazione definitiva/esecutiva	48
Aggiudicazione	44
Completamento/collaudo	22
Altro/n.d.	198
Totale	343

Fonte: elaborazione dati istruttoria

Per quanto riguarda, infine, eventuali ritardi che hanno comportato lo spostamento del termine finale, da quanto comunicato dalla Regione emerge che 13 interventi hanno registrato ritardi nell'attuazione.

4 CITTÀ METROPOLITANA E COMUNI DELLA PROVINCIA DI GENOVA

La ricognizione effettuata da questa Sezione – sulla base dei dati presenti in ReGiS, incrociati con i dati forniti dagli enti locali oggetto di analisi – ha consentito di individuare 900 progetti PNRR attivi, di cui 26 della Città Metropolitana di Genova² e 874 dei Comuni del territorio genovese.

Tali progetti sono distribuiti tra le misure M1, M2, M4 e M5; il valore complessivo ammonta a euro 1.211.186.089,91, di cui euro 87.540.760,71 per la Città Metropolitana di Genova ed euro 1.123.645.329,20 per i relativi Comuni metropolitani³.

Per quanto riguarda la distribuzione dei progetti tra le diverse missioni, quelle con una maggiore dotazione finanziaria complessiva risultano essere la M5 (inclusione e coesione) e la M2 (rivoluzione verde e transizione ecologica), seguite dalla M4 (istruzione e ricerca) e dalla M1 (digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo), come da tabella e grafici che seguono.


Tab. n. 4 – Ripartizione tra missioni

Missione	Città Metropolitana		Comuni		Totale per missione
	Nr progetti	Importo complessivo	Nr progetti	Importo complessivo	
M1	1	14.000,00	317	30.812.044,01	30.826.044,01
M2	3	13.020.039,00	414	677.786.852,42	690.806.891,42
M4	20	35.140.754,77	32	52.417.969,53	87.558.724,30
M5	2	39.365.966,94	101	292.146.894,24	331.512.861,18
PNC			9	70.381.569,00	70.381.569,00
n.d.			1	100.000,00	100.000,00
	26	87.540.760,71	874	1.123.645.329,20	243.469.676,60

² Esclusi dal conteggio 9 progetti in attesa del decreto di finanziamento.


³ Per 43 progetti i Comuni non hanno fornito dati finanziari.

Grafico n. 4 - Distribuzione dei progetti tra le differenti missioni – Città metropolitana di Genova e relativi Comuni



Fonte: elaborazione su dati forniti da EE.LL. tramite applicativo Con.Te.

Grafico n. 5 - Distribuzione complessiva tra le differenti missioni



Fonte: elaborazione su dati forniti da EE.LL. tramite applicativo Con.Te.

La distribuzione dei progetti tra le diverse missioni, esposta nei grafici, evidenzia significative differenze tra la Città Metropolitana e i relativi Comuni. Per la Città Metropolitana di Genova, infatti, la missione M4, istruzione e ricerca, assorbe il maggior numero di progetti (n. 20 su 26, pari al 76,9 per cento del totale), mentre la maggiore dotazione finanziaria si concentra sulla missione M5, inclusione e coesione, per euro 39.365.966,94; per i Comuni, 731 dei 874 progetti sono concentrati sulle missioni M1, digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, e M2, rivoluzione verde e

transizione ecologica, 83,6 per cento del totale, quest'ultima missione assorbe anche la maggiore dotazione finanziaria per un importo pari a euro 677.786.852,42.


Se si osserva la composizione dei finanziamenti, complessivamente i fondi PNRR e PNC incidono per il 68 per cento sul totale delle risorse finanziarie destinate ai progetti, il restante 32 per cento è rappresentato da risorse proprie o di altra fonte pubblica o privata.

Tab. n. 5 - Valore progetti e composizione finanziamento – Città metropolitana di Genova e relativi Comuni

Città Metropolitana			Comuni			Totale	
Fonte	Importo	inc. %	Fonte	Importo	inc. %	Importo	inc. %
PNRR	80.213.527,14	92%	PNRR	672.200.112,86	60%	752.413.640,00	62%
PNC		0%	PNC	71.989.908,66	6%	71.989.908,66	6%
Altra fonte pubblica	7.327.233,57	8%	Altra fonte pubblica	364.036.316,03	32%	371.363.549,60	31%
Risorse proprie		0%	Risorse proprie	15.266.011,48	1%	15.266.011,48	1%
Risorse private		0%	Risorse private	85.802,34	0%	85.802,34	0%
			n.d.	67.177,83	0%		0%
Totali	87.540.760,71	100%		1.123.645.329,20	100%	1.211.118.912,08	100%


Fonte: elaborazione su dati forniti da EELL tramite applicativo Con.Te.

Grafico n. 6 - Composizione finanziamento Città Metropolitana di Genova



Fonte: elaborazione su dati forniti da EELL tramite applicativo Con.Te.

Grafico n. 7 - Composizione finanziamento Comuni genovesi



Fonte: elaborazione su dati forniti da EELL tramite applicativo Con.Te.

Sulla base dei dati raccolti in sede istruttoria, emerge che, al 31 dicembre 2022, sono stati effettuati pagamenti per euro 32.487.044,32, nel dettaglio euro 5.099.140,92 sono stati erogati dalla Città Metropolitana di Genova ed euro 27.387.903,40 dai relativi Comuni. Complessivamente, gli enti del genovesato hanno ricevuto anticipazioni per euro 59.398.257,84, relativamente a 268 progetti. In dettaglio, la Città Metropolitana di Genova ha ricevuto anticipazioni per n. 22 progetti, per un valore complessivo pari ad euro 8.745.313,77, i Comuni hanno ricevuto complessivamente euro 50.652.944,07 relativamente a 246 progetti.

Nelle tabelle che seguono sono riportati i dati relativi agli importi accertati, impegnati e pagati al 31 dicembre 2022, nonché la valorizzazione del fondo pluriennale vincolato.

Tab. n. 6 - Dati contabili al 31 dicembre 2022

		<i>Accertato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Pagato</i>
Città metropolitana	87.540.760,71	8.897.795,49	5.562.958,15	5.099.140,92
Comuni	1.123.645.329,20	121.710.357,39	59.049.046,58	27.387.903,40
Totale	1.211.186.089,91	130.608.152,88	16.611.842,36	32.487.044,32

Fonte: elaborazione su dati forniti da EELL tramite applicativo Con.Te.

Per quanto concerne l'aggiornamento dei dati sui pagamenti al 29 settembre 2023, risulta dal sistema Open-Bdap che la Città metropolitana ha effettuato pagamenti per euro 9.811.266,19, con un incremento di oltre 4milioni rispetto al dato di inizio anno, mentre i

comuni hanno effettuato pagamenti per euro 80.726.640,58, registrando un significativo incremento rispetto al dato 2022.

Tab. n. 7 - Valorizzazione fondo pluriennale vincolato

	<i>Fpv entrata</i>	<i>Fpv spesa</i>
Città metropolitana	1.385.009,89	2.074.146,69
Comuni	7.260.084,19	50.780.879,66
Totale	8.645.094,08	52.855.026,35

Fonte: elaborazione su dati forniti da EELL tramite applicativo Con.Te.

Avendo riguardo alle fasi dell'investimento, riassumibili in progettazione (studio di fattibilità tecnico-economica, progettazione definitiva), esecuzione, conclusione (collaudo), risulta che, al 30 giugno 2023, gli interventi relativi alla Città Metropolitana di Genova e ai relativi Comuni hanno raggiunto le seguenti fasi⁴:


Tab. n. 8 - Fasi dell'investimento

Fase	Città metropolitana di Genova		Comuni		Valori complessivi	
	Nr progetti	Importo progetti	Nr progetti	Importo progetti	Nr progetti	Importo progetti
Progettazione	2	11.200.000,00	141	581.312.120,03	143	592.512.120,03
Esecuzione	24	76.340.760,71	417	461.219.585,23	441	537.560.345,94
Conclusione			232	73.950.979,53	232	73.950.979,53
Altro			12	523.229,00	12	523.229,00
N.D.			72	6.639.415,41	72	6.639.415,41
Totali	26	87.540.760,71	874	1.123.645.329,20	900	1.211.186.089,91

Fonte: elaborazione su dati forniti da EELL tramite applicativo Con.Te.

⁴ Nella voce "Altro" sono state inserite solo le voci per le quali non è stato possibile individuare con certezza la fase dell'intervento.

Grafico n. 8 - Fasi dell'investimento – Città Metropolitana e Comuni



Fonte: elaborazione su dati forniti da EELL tramite applicativo Con.Te.

Infine, con riferimento al rispetto delle tempistiche originariamente individuate, dai dati trasmessi dalla Città metropolitana emergono ritardi nell'avanzamento dei lavori, per dei 8 progetti finanziati, tutti nella fase di esecuzione. Tra gli 874 progetti aventi come soggetti attuatori i Comuni, sono stati invece riscontrati ritardi per 152 progetti.

I ritardi registrati dai Comuni riguardano le seguenti fasi:

Tab. n. 9 - Fasi procedurali con ritardi

Fase procedurale	Città Metropolitana	Comuni	Totale
Progettazione		3	3
Esecuzione	8	100	108
Conclusione		49	49
N.D.	3	435	438
	11	587	598

Fonte: elaborazione su dati forniti da EELL tramite applicativo Con.Te.

5 PROVINCIA DI SAVONA E RELATIVI COMUNI

5.1 La Provincia

Dal questionario trasmesso, risultavano 17 progetti attivi. Tuttavia, a seguito degli approfondimenti istruttori, un progetto è stato escluso dall'analisi⁵. Risultano, pertanto, 16 progetti attivi al 30 giugno 2023.

Il valore complessivo dei progetti è pari ad euro 15.841.126,25 ⁶.

Tab. n. 10 - Progetti attivi al 30 giugno 2023

Missioni	n. progetti	%	Costo Totale Progetto (a = b+c+d+e)	Importo finanziato PNRR (b)	Importo finanziato PNC (c)	Importo Finanziamento altra fonte pubblica (d)	Importo quota risorse proprie (e)
1	1	6,25%	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
2	1	6,25%	3.167.900,80	3.167.900,80	0,00	0,00	0,00
4	14	87,50%	12.659.225,45	11.618.222,76	0,00	0,00	1.041.002,69
TOTALI	16	100,00%	15.841.126,25	14.800.123,56	0,00	0,00	1.041.002,69

Fonte: elaborazione dati istruttoria



La composizione dei finanziamenti vede, come principale fonte, i fondi PNRR, con una percentuale pari al 93,43 per cento. Sono, poi, presenti risorse proprie dell'ente provinciale per euro 1.041.002,69. Non risultano presenti finanziamenti PNC.

I progetti si concentrano principalmente nella missione 4 (14 progetti), sono presenti anche un progetto nella missione 1 ed un progetto sulla 2.

⁵ L'intervento corrispondente al CUP J41B15000630005 è stato escluso in quanto la Provincia di Savona ha comunicato che "non è stato richiesto a valere su fondi PNRR, bensì a valere su possibile finanziamento pubblico nell'ambito dell'aggiornamento dei piani di gestione delle acque dei distretti idrografici, come era stato prospettato dal MiTE - Ministero della Transizione Ecologica con nota proprio prot. 133585 del 30/11/2021. Si tratta di un CUP di massima preso preliminarmente a garantire la massima celerità possibile in caso di possibile concessione di finanziamento (l'agglomerato di Alassio è in situazione di infrazione comunitaria), ma l'intervento non è mai stato finanziato".

⁶ E' stato considerato anche l'investimento corrispondente al CUP C55H22001390006, attualmente attivo, intestato al gestore del servizio idrico integrato, individuato come Soggetto Realizzatore in virtù dell'affidamento in house di detto servizio.

Grafico n. 9 - Distribuzione progetti tra misure in termini numerici Grafico n. 10 - Distribuzione finanziamento



Fonte: elaborazione dati istruttoria

Passando all'analisi dei dati finanziari, il valore delle anticipazioni ricevute ammonta ad euro 1.711.166,00 pari al 10,80 per cento del costo totale dei progetti e 11,56 per cento delle risorse PNRR.

Al riguardo, si rileva che la Provincia, per nessun progetto ha valorizzato il FPV in entrata.

Con riguardo al FPV lato spesa, si riporta che è stato attivato per 11 progetti per un ammontare complessivo di euro 1.422.058,61.

In merito alle registrazioni contabili e all'avanzamento finanziario, i dati, sia relativi al 2022 che al periodo fino al 2023, si sintetizzano nella seguente tabella:

Tab. n. 11 - Avanzamento finanziario

Registrazioni contabili	Importi
Esercizi Precedenti il 2022	
Totale Accertato esercizi precedenti	425.333,00
Totale impegnato esercizi precedenti	7.747,00
Totale pagato esercizi precedenti	7.747,00
Dati rendiconto 2022	
Accertamenti al 31/12/2022 (anche sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo PNRR a proprio favore)	1.395.833,00
Esercizio 2022 - Utilizzo avanzo vincolato PNRR	425.333,00
Totale Impegnato al 31.12.2022	335.551,39
FPV di spesa	1.422.058,61
Avanzo vincolato al 31/12/2022	63.556,00
Totale pagato al 31/12/2022	187.894,52

Registrazioni contabili	Importi
Programmazione	
Stanziamenti 2023	12.337.674,06
Stanziamenti 2024	-
Stanziamenti 2025	-
Stanziamenti esercizi successivi	-

Fonte: elaborazione dati istruttoria

I pagamenti aggiornati al 29 settembre 2023 registrano un dato pari ad euro 1.622.468,66. Anche in questo caso, quindi, si osserva un considerevole miglioramento nella capacità di spesa.

L'avanzamento fisico, invece, al 30 giugno 2023, risulta il seguente:

Tab. n. 12 - Avanzamento fisico

Fase	n. progetti
Studio di fattibilità o PFTE	3
Progettazione definitiva/esecutiva	1
Aggiudicazione	10
Completamento/collaudato	1
Altro/n.d.	1
Totale	16

Fonte: elaborazione dati istruttoria

Per quanto riguarda, infine, eventuali ritardi che hanno comportato lo spostamento del termine finale, dall'analisi dei dati è emerso che dieci progetti non risultano aver rispettato il *target*/obiettivo intermedio.

5.2 Comuni

La Provincia di Savona si compone di sessantanove comuni, con un numero di abitanti compresi tra i 97 e i 58.194, per una popolazione complessiva di 266.623 abitanti.

Da un primo esame dei prospetti restituiti dagli enti, molti presentavano incongruenze con la banca dati ReGiS. È stata, pertanto, avviata un'attività istruttoria⁷, a seguito della quale la quasi totalità degli enti coinvolti ha inviato nuovi prospetti integrando i CUP mancanti o fornendo chiarimenti su quelli da escludere. Pertanto, da un numero iniziale di 943 CUP, si è passati ad un numero pari a 785.

I 785 progetti complessivi che riguardano i 69 comuni presentano un valore totale di euro 216.324.602,72.

Tab. n. 13 - Progetti attivi al 30 giugno 2023

Missioni	n. progetti	%	Costo Totale Progetto ⁸	Importo finanziato PNRR	Importo finanziato PNC	Finanziamento altra fonte pubblica	Importo quota risorse proprie	Risorse private
M1	301	38%	36.786.803,33	34.210.714,85	-	-	2.636.303,45	246.293,97
M2	425	54%	78.062.798,79	73.951.274,85	0	928.128,36	3.217.850,03	8.000,00
M4	36	5%	58.198.605,24	37.316.484,71	531.600,00	808.633,85	19.541.886,68	
M5	23	3%	43.276.395,36	30.545.595,36	0	7.330.000,00	5.400.800,00	0
TOTALI	785	100%	216.324.602,72	176.024.069,77	531.600,00	9.066.762,21	30.796.840,16	254.293,97

Fonte: elaborazione dati istruttoria


I finanziamenti dei progetti afferiscono principalmente ai fondi PNRR (euro 176.024.069,77), mentre euro 531.600 sono finanziati con il PNC, euro 9.066.762,21 da altra fonte pubblica, euro 30.796.840,16 con risorse proprie degli enti locali, infine, euro 254.293,97 con risorse private.

⁷ Note istruttorie: n. 0003629 del 02/08/2023; n. 0003721 del 04/08/2023; n. 0003631 del 02/08/2023 ; n. 0003634 del 02/08/2023; n. 0003636 del 02/08/2023; n. 0003637 del 02/08/2023; n. 0003722 del 04/08/2023; n. 0003723 del 04/08/2023; n. 0003724 del 04/08/2023; n. 0003659 del 03/08/2023; n. 0003725 del 04/08/2023; n. 0003660 del 03/08/2023; n. 0003661 del 03/08/2023; n. 0003662 del 03/08/2023; n. 0003664 del 03/08/2023; n. 0003665 del 03/08/2023; n. 0003666 del 03/08/2023; n. 0003667 del 03/08/2023; n. 0003728 del 04/08/2023; n. 0003668 del 03/08/2023; n. 0003669 del 03/08/2023; n. 0003670 del 03/08/2023; n. 0003729 del 04/08/2023.

⁸ La differenza tra il totale finanziato (232.514.692,36 euro) e il totale dei progetti (232.165.728,97) determinata da economie di spesa e da incongruenze riscontrate dai questionari inviati dai comuni di Castelbianco (Cup H51F22001410006) Cisano sul Neva (CUP D11F22003590006, D11C22000370006, D11F22001210006), Garlenda (G61F22002990006, G51F22007500006, G61F22002650006, G61F22003720006, G61F22002660006, G61C23000360006, G61F22004120006), Onzo (CUP I11F22004450006) e Ortovero (CUP B35E22001100001, B37H21006260001) che saranno oggetto di successiva verifica istruttoria.

La distribuzione tra le missioni del PNRR vede come principale destinataria dei progetti la missione 2 con 425 progetti, seguono, poi, le missioni n. 1 con 301 progetti, la n. 4 con 36 progetti e, infine, la missione 5 con 23 progetti.

Grafico n. 11 – Distrib. progetti tra misure (%) Grafico n. 12 - Distribuzione finanziamento (%)



Fonte: elaborazione dati istruttoria

Tra le risorse proprie (ammontanti a euro 30.796.840,16), secondo i dati dichiarati dagli enti, euro 12.134.450,44 derivano dall'applicazione dell'avanzo di amministrazione.

Esaminando la distribuzione delle risorse sul territorio, emerge una considerevole disomogeneità nell'importo dei finanziamenti *pro capite*, posto che si passa da comuni con un finanziamento per abitante pari a quasi 12mila euro, ad enti che si assestano a circa 60 euro/abitante. Inoltre, emerge che comuni con una dimensione e con una popolazione molto contenuta sono destinatari di cospicui finanziamenti. Sarà, pertanto, opportuno verificare la corretta gestione, anche contabile, degli stessi, posta la ristrettezza degli strumenti organizzativi e di personale da cui tali enti sono caratterizzati.

Tab. n. 14 - distribuzione finanziamenti pro-capite

Soggetto Attuatore	Abitanti	Importo finanziamento pro-capite
Zuccarello	280	11.834,75
Massimino	97	11.108,76
Castelvecchio di Rocca Barbena	130	10.688,52
Onzo	220	6.704,15
Erli	215	5.581,40
Giustenice	1003	4.583,95
Arnasco	552	3.107,32
Andora	7267	3.046,77
Nasino	171	2.288,59
Laigueglia	1705	2.131,76
Urbe	643	2.063,71
Balestrino	530	1.994,84
Murialdo	746	1.822,73
Pallare	877	1.549,91
Bormida	327	1.517,28
Celle Ligure	4873	1.431,07
Garlenda	1357	1.429,15
Borghetto Santo Spirito	4600	1.356,74
Albissola marina	5192	1.323,60
Castelbianco	319	1.212,37
Vezi Portio	799	1.151,93
Mallare	1069	1.089,87
Spotorno	3446	1.057,20
Casanova Lerrone	742	1.036,33
Sassello	1683	1.028,17
Cosseria	1036	993,85
Osiglia	430	989,37
Alassio	10059	946,76
Noli	2444	925,31
Roccavignale	747	924,83
Rialto	534	895,57
Borgio Verezzi	2048	893,10
Calice ligure	1688	844,40
Vendone	357	834,34
Giusvalla	394	793,51
Ortovero	1649	788,70
Vado ligure	8012	760,56
Testico	182	760,16
Altare	1931	694,37
Finale Ligure	11146	633,98

Soggetto Attuatore	Abitanti	Importo finanziamento pro-capite
Cisano sul Neva	2145	615,62
Plodio	630	602,93
Pontinvrea	792	597,41
Millesimo	3185	587,49
Villanova d'Albenga	2755	572,24
Savona	58194	565,79
Tovo San Giacomo	2516	552,62
Pietra ligure	8215	548,50
Mioglia	507	524,93
Stellanello	840	510,23
Piana Crixia	726	478,55
Bardinetto	749	462,71
Quiliano	6849	462,67
Orco Feglino	919	451,50
Bergeggi	1053	421,28
Magliolo	958	387,58
Boissano	2539	332,22
Stella	2971	315,19
Albisola superiore	9589	226,99
Ceriale	5321	188,79
Cairo Montenotte	12660	184,14
Calizzano	1410	175,48
Albenga	23376	164,49
Dego	1831	160,85
Toirano	2680	160,35
Loano	10701	81,34
Cengio	3274	76,99
Varazze	12534	68,37
Carcare	5204	60,66

Fonte: elaborazione dati istruttoria

Per quanto concerne l'analisi dell'avanzamento finanziario, si osserva che a fronte di n. 38 richieste, 88 progetti hanno ricevuto anticipazioni, per un valore di euro 12.843.226,01.

Tuttavia, è emerso che un numero consistente di enti non ha attivato, anche a seguito della corresponsione di anticipazioni, il fondo pluriennale vincolato. Difatti, dall'analisi è emerso quanto segue:

Tab. n. 15 - Valorizzazione del Fondo pluriennale vincolato

Registrazioni contabili	n. Progetti	Importi
Importo anticipazione erogata	88	12.843.226,01
FPV Entrata attivato per trasferimenti anticipazione PNRR	14	2.080.188,68

Fonte: elaborazione dati istruttoria

In merito all'avanzamento finanziario, i dati, sia relativi al 2022 che al periodo fino al 2023, si sintetizzano nella seguente tabella:

Tab. n. 16 - Avanzamento finanziario

Registrazioni contabili	Importi
Esercizi Precedenti il 2022	
Totale Accertato esercizi precedenti al 2022	31.217.947,55
Totale impegnato esercizi precedenti al 2022	17.945.367,57
Totale pagato esercizi precedenti al 2022	6.647.797,58
Dati rendiconto 2022	
Accertamenti al 31/12/2022 (anche sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo PNRR a proprio favore)	28.974.072,57
Esercizio 2022 - Utilizzo avanzo vincolato PNRR	79.373,69
Totale Impegnato al 31.12.2022	32.308.075,21
FPV di spesa	21.055.724,93
Avanzo vincolato al 31/12/2022	3.662.524,32
Totale pagato al 31/12/2022	14.607.010,46
Programmazione	
Stanziamenti 2023	117.820.263,89
Stanziamenti 2024	17.904.788,54
Stanziamenti 2025	9.072.770,08
Stanziamenti esercizi successivi	2.627.817,63

Fonte: elaborazione dati istruttoria

I pagamenti aggiornati al 29 settembre 2023 sono pari ad euro 42.160.127,73. Anche in questo caso il dato dimostra un miglioramento significativo nella capacità di spesa.

L'avanzamento fisico, invece, al 30 giugno 2023, risulta il seguente:

Tab. n. 17 - Avanzamento fisico

Fase	n. progetti
Studio di fattibilità o PFTE	26
Progettazione definitiva/esecutiva	27
Aggiudicazione	54
Completamento/collaudato	176
Altro/n.d.	502
Totale	785

Fonte: elaborazione dati istruttoria

Dai questionari è emerso che 734 interventi del valore complessivo di euro 201.493.414,89 (finanziati con fondi PNRR per euro 161.716.961,77) presentano un obiettivo nazionale in scadenza nel 2023 ⁹.

Per quanto riguarda, infine, eventuali ritardi che hanno comportato lo spostamento del termine finale, si osserva che n. 27 interventi non risultano aver rispettato il *target*/obiettivo intermedio. Ad esempio, il Comune di Calice Ligure, riguardo al CUP C11B22001380006¹⁰, ha dichiarato che “non si è arrivati all'aggiudicazione entro il termine previsto del 20/06/2023 - in attesa proroga ed assegnazione fondo FOI”.

Il Comune di Testico¹¹ ha chiarito che la somma ricevuta in anticipazione per la misura M1C3 Turismo e cultura 4.0 I0201 è stata inserita nelle partite di giro per la restituzione al ministero.

⁹ Le misure interessate: M1C1I0102; M1C1I0103; M1C1I010301; M1C1I0104; M1C1I010401; M1C1I010403; M1C1I010404; M1C1L0103; M1C3I0102; M1C3I0103; M1C3I0201; M2C1I0101; M2C2I0203; M2C2I0401; M2C3I0101; M2C4I0103; M2C4I0201; M2C4I0202; M4C1I0101; M4C1I0102; M4C1I0303; M5C2I0101; M5C2I0102; M5C2I0103; M5C2I0201; M5C2I0301; M5C3I0101.

¹⁰ Asilo nido in via Rialto - Realizzazione nuovo asilo nido M4C1 M4C1I0101 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - I1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia

¹¹ Nota istruttoria prot. 4494 del 19.09.2023 - risposta prot. 4626 del 25.09.2023

6 PROVINCIA E COMUNI DI IMPERIA

6.1 Verifiche svolte

Sulla base delle prime risultanze istruttorie fornite dagli enti interessati (per una disamina dei dati disaggregati, si rimanda all'appendice), i progetti segnalati risultavano essere 998, di cui 29 per la Provincia di Imperia e 969 per i relativi Comuni.

I dati inizialmente segnalati hanno formato oggetto di analisi da parte della Sezione, che ha provveduto alla trasmissione di 36 note istruttorie¹² volte ad approfondire alcuni disallineamenti tra le informazioni fornite dagli enti e la banca dati ReGiS.


In risposta alle note istruttorie, gli enti interessati hanno proceduto alla ritrasmissione dei dati, ove necessario, nonché a fornire i richiesti chiarimenti al fine di garantire coerenza con quanto presente sul sistema informatico ReGiS.

L'attività istruttoria svolta dalla Sezione ha altresì consentito di perimetrare ulteriormente il numero di progetti finanziati, escludendo quelli che – pur segnalati dagli enti – risultano cancellati, annullati, revocati, rinunciati o non finanziati con fondi del PNRR-PNC.

Ne consegue che i progetti complessivamente rilevanti ai fini della presente ricognizione si riducono a **779**, di cui **21** per la Provincia di Imperia e **758** per i relativi Comuni, come rappresentato nel grafico che segue:

¹² L'attività istruttoria ha riguardato i seguenti comuni della Provincia di Imperia: Bordighera, Borghetto d'Arroschia, Camporosso, Castel Vittorio, Castellaro, Cervo, Cesio, Chiusanico, Chiusavecchia, Diano Arentino, Diano Castello, Dolceacqua, Dolcedo, Isolabona, Lucinasco, Montalto Carpasio, Olivetta San Michele, Perinaldo, Pompeiana, Pontedassio, Pornassio, Prelà, Rezzo, Rocchetta Nervina, San Biagio della Cima, San Lorenzo al Mare, Santo Stefano al Mare, Sanremo, Seborga, Soldano, Taggia, Terzorio, Triora, Vallecrosia, Vasia, Villa Faraldi.

Grafico n. 13 - Perimetrazione progetti PNRR-PNC



Fonte: elaborazione dati istruttoria

6.2 Ricognizione dei progetti PNRR-PNC

Come richiamato in premessa, la ricognizione effettuata - sulla base dei dati presenti in ReGiS, incrociati con i dati forniti dalla Provincia di Imperia e dai relativi Comuni - ha consentito di individuare 779 progetti PNRR-PNC attivi, distribuiti tra le misure M1, M2, M4 e M5; il valore complessivo ammonta a euro 243.469.676,60, di cui euro 19.613.429,90 per la Provincia di Imperia¹³ ed euro 223.856.246,70 per i relativi Comuni.


Per quanto riguarda la distribuzione tra le diverse missioni dei progetti insistenti sul territorio della provincia, quelle con una maggiore dotazione finanziaria complessiva risultano essere la M5 (inclusione e coesione) e la M2 (rivoluzione verde e transizione ecologica), seguite dalla M4 (istruzione e ricerca) e dalla M1 (digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo), come da tabella e grafici che seguono.

¹³ Dei 21 progetti in essere presso la Provincia di Imperia, 11 risultano finanziati esclusivamente da fondi PNC, per un ammontare pari a euro 3.191.830. Per i Comuni della Provincia di Imperia non è stato possibile procedere alla distinzione tra fondi PNRR e fondi PNC in quanto il dato non risulta disponibile.

Tab. n. 18 - Ripartizione tra missioni


Missione	Provincia di Imperia		Comuni		Totale per missione
	Nr progetti	Importo complessivo	Nr progetti	Importo complessivo	
M1	1	19.046,00 €	302	16.340.318,88 €	16.359.364,88 €
M2	1	6.441.488,00 €	376	78.345.417,77 €	84.786.905,77 €
M4	8	9.961.065,90 €	24	35.109.937,71 €	45.071.003,61 €
M5	11	3.191.830,00 €	56	94.060.572,34 €	97.252.402,34 €
		19.613.429,90 €		223.856.246,70 €	243.469.676,60 €

Grafico n. 14 - Distribuzione dei progetti tra le differenti missioni – Provincia di Imperia e relativi Comuni



Fonte: elaborazione dati istruttoria

Grafico n. 15 - Distribuzione dei progetti tra le differenti missioni – dati di sintesi



Fonte: elaborazione dati istruttoria

Come si evince dalla rappresentazione grafica, la distribuzione dei progetti tra le diverse missioni – in termini sia finanziari sia numerici – presenta significative differenze tra la Provincia di Imperia e i relativi Comuni. Per la Provincia di Imperia, infatti, la missione M5 assorbe il maggior numero di progetti (n. 11 su 21, pari al 52% del totale), mentre la maggiore dotazione finanziaria – pari a euro 9.961.065,90 – si concentra sulla missione M4; per i Comuni, n. 678 dei 758 progetti complessivi sono concentrati sulle missioni M1 e M2 (90% del totale), mentre il maggiore assorbimento finanziario si registra per la missione M5, per un importo pari a euro 94.060.572,34.


Per quanto concerne la composizione dei finanziamenti, i fondi PNRR e PNC supportano i progetti in via quasi esclusiva, con una quota del tutto residuale ascrivibile all'utilizzo di risorse proprie o di altra fonte pubblica o privata, come da tabella e grafici che seguono.

Tab. n. 19 - Valore progetti e composizione finanziamento – Provincia di Imperia e relativi Comuni

<i>Provincia di Imperia</i>		<i>Comuni</i>		
<i>Fonte</i>	<i>Importo complessivo</i>	<i>Fonte</i>	<i>Importo complessivo</i>	<i>Totale</i>
PNRR	15.893.957,00 €	PNRR	203.479.536,45 €	219.373.493,45 €
PNC	3.160.230,00 €	PNC	1.062.000,00 €	4.222.230,00 €
Altra fonte pubblica	554.196,90 €	Altra fonte pubblica	1.766.656,35 €	2.320.853,25 €
Risorse proprie	5.046,00 €	Risorse proprie	5.913.477,95 €	5.918.523,95 €
Risorse private	- €	Risorse private	11.634.575,95 €	11.634.575,95 €
				243.469.676,60 €


Fonte: elaborazione dati istruttoria

Grafico n. 16 - Composizione finanziamento – Provincia di Imperia



Fonte: elaborazione dati istruttoria

Grafico n. 17 - Composizione finanziamento – Comuni della Provincia di Imperia



Fonte: elaborazione dati istruttoria

Sulla base dei dati raccolti in sede istruttoria, emerge che, al 31 dicembre 2022, sono stati effettuati pagamenti per euro 11.321.416,31 (di cui euro 997.106,22 per la Provincia di Imperia ed euro 10.324.310,09 per i relativi Comuni), mentre gli enti hanno ricevuto anticipazioni per complessivi euro 16.657.665,94, relativamente a 151 progetti¹⁴. Pertanto, lo

¹⁴ In dettaglio, la Provincia di Imperia ha ricevuto anticipazioni per n. 5 progetti, per un valore complessivo pari ad euro 1.244.593,80, tutti introitati nell'esercizio 2022. I Comuni hanno ricevuto complessivamente euro 15.413.072,14 a titolo di anticipazione, relativamente a n. 146 progetti; l'incasso è ripartito tra gli esercizi dal 2020 al 2023.

stato di avanzamento finanziario, calcolato come rapporto tra il costo dei progetti e i pagamenti effettuati, è pari al 6,84 per cento.

Nelle tabelle che seguono, sono riportati i dati relativi agli importi accertati, impegnati e pagati al 31 dicembre 2022, nonché la valorizzazione del fondo pluriennale vincolato.

Tab. n. 20 - Dati contabili al 31 dicembre 2022

	<i>Accertato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Pagato</i>
Provincia di Imperia	2.492.768,61 €	1.700.252,47 €	997.106,22 €
Comuni	55.903.188,99 €	50.165.706,69 €	10.324.310,09 €
Totale	58.395.957,60 €	51.865.959,16 €	11.321.416,31 €

Fonte: elaborazione dati istruttoria

Tab. n. 21 - Valorizzazione fondo pluriennale vincolato

	<i>Fpv entrata</i>	<i>Fpv spesa</i>
Provincia di Imperia	- €	1.700.252,47 €
Comuni	2.265.768,40 €	8.358.923,14 €
Totale	2.265.768,40 €	10.059.175,61 €

Fonte: elaborazione dati istruttoria

Dalla banca dati Open-Bdap risulta che, al 29 settembre 2023, i pagamenti effettuati dall'ente provinciale sono pari ad euro 2.346.565,33, mentre per i comuni ad euro 26.151.367,18. Anche in questo caso, quindi, si osserva un miglioramento nella capacità di spesa.

Avendo riguardo alle fasi dell'investimento - riassumibili in quelle della progettazione (studio di fattibilità tecnico-economica, progettazione definitiva), esecuzione, conclusione (collaudo) e funzionalità - risulta che, al 30 giugno 2023, n. 449 dei 779 progetti complessivi (circa il 57% del totale) si trovano nelle fasi di progettazione o esecuzione. Per maggiori dettagli sul livello di avanzamento dei progetti si fa rinvio alla tabella e al grafico che seguono¹⁵.


¹⁵ Si fa presente che nella voce "Altro" sono confluite le voci per le quali non è stato possibile individuare con certezza la fase dell'intervento.

Tab. n. 22 - Fasi dell'investimento

Fase	Provincia di Imperia		Comuni		Valori complessivi	
	Nr progetti	Importo progetti	Nr progetti	Importo progetti	Nr progetti	Importo progetti
Progettazione	8	2.125.866,00 €	175	53.942.402,25 €	183	56.068.268,25 €
Esecuzione	10	16.279.881,90 €	256	113.824.657,74 €	266	130.104.539,64 €
Conclusione	3	1.207.682,00 €	121	9.811.661,26 €	124	11.019.343,26 €
Funzionalità	0	- €	65	2.117.504,00 €	65	2.117.504,00 €
Altro	0	- €	10	907.050,00 €	10	907.050,00 €
N.D.	0	- €	131	43.252.971,45 €	131	43.252.971,45 €
	21	19.613.429,90 €	758	223.856.246,70 €	779	243.469.676,60 €

Fonte: elaborazione dati istruttoria

Grafico n. 18 - Fasi dell'investimento - Provincia di Imperia e relativi Comuni



Fonte: elaborazione dati istruttoria

Con riferimento, infine, al rispetto delle tempistiche originariamente individuate, dai dati trasmessi dalla Provincia di Imperia non emergono ritardi nell'avanzamento dei lavori, per nessuno dei n. 21 progetti finanziati. Tra i n. 758 progetti aventi come soggetti attuatori i Comuni, sono stati invece riscontrati ritardi per n. 17 progetti.

In dettaglio, i ritardi registrati dai Comuni riguardano le seguenti fasi:

Tab. n. 23 - Comuni della Provincia di Imperia – fasi procedurali con ritardi

Fase procedurale	Nr progetti
Progettazione	5
Esecuzione	2
Conclusione	6
N.D.	4
	17

Fonte: elaborazione dati istruttoria

7 PROVINCIA E COMUNI DELLA SPEZIA

7.1 *L'amministrazione provinciale della Spezia e i comuni in essa ricadenti*

Il monitoraggio ha coinvolto, oltre all'amministrazione provinciale della Spezia, i Comuni di Ameglia, Arcola, Beverino, Bolano, Bonassola, Borghetto di Vara, Brugnato, Calice al Cornoviglio, Carro, Carrodano, Castelnuovo Magra, Deiva Marina, Follo, Framura, La Spezia, Lerici, Levanto, Maissana, Monterosso al Mare, Ortonovo, Pignone, Portovenere, Riccò del Golfo, Riomaggiore, Rocchetta di Vara, Santo Stefano Magra, Sarzana, Sesta Godano, Varese Ligure, Vernazza, Vezzano Ligure e Zignago.

7.2 *L'attività di verifica svolta*

Partendo dalle risultanze istruttorie comunicate dagli enti interessati (i dati disaggregati, sono consultabili in appendice), i progetti segnalati risultavano essere 488 di cui 23 per la Provincia della Spezia e 465 per i relativi Comuni.

L'attività di verifica svolta dalla Sezione è confluita nell'invio di 20 note istruttorie¹⁶ rese necessarie per superare alcune difformità emerse tra le informazioni fornite dagli enti e la banca dati ReGiS. Al riguardo, si dà atto della difficoltà, avvertita da molti Enti, nella compilazione dei questionari. In taluni casi, a fronte dell'invio, da parte degli enti, in modalità non conformi a quelle richieste dalla Sezione delle Autonomie, si è proceduto all'inserimento manuale delle informazioni comunque reperite dalla Sezione.

Pertanto, allo stato, preso atto delle risultanze istruttorie e dei chiarimenti fatti pervenire dagli Enti interessati, si è proceduto all'analisi incrociata dei dati estratti dalla "Tabella PNRR 2023" allegata al questionario relativo al Bilancio di previsione 2023-2025, con i dati inseriti nel sistema ReGiS, al fine di giungere all'acquisizione di un dato omogeneo e coerente.

¹⁶ L'attività istruttoria ha riguardato i seguenti comuni della Provincia della Spezia: Arcola, Beverino, Bolano, Borghetto di Vara, Brugnato, Carrodano, Follo, La Spezia, Lerici, Levanto, Luni, Maissana, Riccò del Golfo, Riomaggiore, Rocchetta di Vara, Sarzana, Varese Ligure, Vezzano Ligure, Zignago.

Escludendo i progetti i cui dati erano incompleti, quelli esaminati sono 361, di cui 23 sono intestati alla Provincia della Spezia e 338 ai Comuni, come rappresentato nel grafico che segue.

7.3 Ricognizione dei progetti PNRR-PNC

Il controllo incrociato dei dati ha permesso di giungere all'individuazione dei progetti PNRR-PNC attivi, di cui la tabella n. 25 distingue la composizione dei finanziamenti: n. 361 distribuiti tra le misure M1, per euro 12.918.569,00, M2 per euro 110.768.752,19, M4 per euro 42.552.275,67, ed M5 per euro 44.383.573,79. Il valore complessivo dei progetti ammonta a 210.623.170,65 di cui euro 73.654.610,71 per la Provincia della Spezia ed euro 136.968.559,94 per i Comuni in essa ricadenti.

In merito alla distribuzione del valore dei fondi assegnati ai progetti rientranti nelle varie misure:


- i finanziamenti da PNRR ammontano a euro 164.620.580,59, di cui euro 10.564.569,00 sulla Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo", euro 89.360.090,46 sulla Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica", euro 32.245.098,80 sulla Missione 4 "Istruzione e ricerca" ed euro 32.450.822,33 sulla Missione 5 "Coesione e inclusione";
- i finanziamenti da fondi PNC ammontano a euro 6.144.802,12, di cui euro 14.000,00 sulla Missione 1, euro 671.424,12 sulla Missione 2 ed euro 5.459.378,00 sulla Missione 5;
- i finanziamenti da Altri Fondi pubblici ammontano a euro 27.485.091,33, di cui 19.696.509,55 sulla Missione 2, euro 6.794.793,05 sulla Missione 4 ed euro 993.788,73 sulla Missione 5;
- i finanziamenti con Fondi propri ammontano a euro 10.619.129,81, di cui euro 2.317.564,80 sulla Missione 1, euro 982.625,95 sulla Missione 2, euro 3.509.052,68 sulla Missione 4 ed euro 3.809.886,38 sulla Missione 5.
- i finanziamenti privati ammontano a euro 1.735.816,04, di cui euro 40.000 sulla Missione 1, euro 23.117,69 sulla Missione 2, euro 3.000,00 sulla Missione 4 e euro 1.669.698,35 sulla Missione 5.

La tabella e il grafico che seguono esplicitano il dato indicato.

Tab. n. 24 - Ripartizione tra Missioni - Amministrazione provinciale e relativi Comuni


Missione	Provincia		Comuni		Totale per missione
	nr progetti	importo complessivo	nr progetti	importo complessivo	
M1	1	14.000,00 €	128	12.904.569,00 €	12.918.569,00 €
M2	1	57.640.000,00 €	171	53.128.752,19 €	110.768.752,19 €
M4	12	10.541.232,71 €	21	32.011.042,96 €	42.552.275,67 €
M5	9	5.459.378,00 €	18	38.924.195,79 €	44.383.573,79 €
Totale	23	73.654.610,71 €	338	136.968.559,94 €	210.623.170,65 €

Grafico n. 19 - Distribuzione dei progetti tra le differenti missioni - Amministrazione provinciale e relativi Comuni



Fonte: elaborazione dati istruttoria

Grafico n. 20 - Distribuzione del costo complessivo dei progetti tra le differenti missioni - Amministrazione provinciale e relativi Comuni



Fonte: elaborazione dati istruttoria

Per quanto riguarda i Comuni, la rappresentazione grafica mostra che la Misura 2 rappresenta il costo complessivo più alto, per un totale di euro 53.128.752,19 che rappresenta il 38,79% (da grafico approssimato a 39%) dei progetti. Parimenti, anche per la Provincia della Spezia, la Misura 2 assorbe la maggior quota di costo progetto per un totale di euro 57.640.000,00 corrispondente al 78,26% (approssimato nel grafico al 78%) di tutti i progetti in capo all'ente provinciale.


Tab. n. 25 - Valore progetti e composizione finanziamento - Amministrazione Provinciale e relativi Comuni

Provincia		Comuni		Totale
Fonte	Importo complessivo	Fonte	Importo complessivo	
PNRR	50.112.899,66 €	PNRR	114.507.680,93 €	164.620.580,59 €
PNC	5.459.378,00 €	PNC	685.424,12 €	6.144.802,12 €
Altra fonte pubblica	18.082.333,05 €	Altra fonte pubblica	9.402.758,28 €	27.485.091,33 €
Risorse proprie	- €	Risorse proprie	10.619.129,81 €	10.619.129,81 €
Risorse private	- €	Risorse private	1.735.816,04 €	1.735.816,04 €
Totale	73.654.610,71 €	Totale	136.950.809,18 €	210.605.419,89 €

Fonte: elaborazione dati istruttoria

Per quanto concerne la composizione dei finanziamenti, i fondi PNRR rappresentano la consistenza maggioritaria. Per un ulteriore livello di dettaglio della composizione dei finanziamenti si rimanda alla tabella che segue.

Grafico n. 21 - Composizione finanziamento – Amministrazione provinciale e relativi Comuni



Dalla documentazione istruttoria emerge che, al 31 dicembre 2022, sono stati effettuati pagamenti per euro 8.015.983,03 (di cui euro 504.801,64 per l'amministrazione Provinciale della Spezia ed euro 7.511.181,39 per i relativi Comuni). Risultano inoltre anticipazioni per complessivi euro 7.050.128,62 riferiti a 49 progetti¹⁷.

Le somme accertate, impegnate e pagate al 31 dicembre 2022, nonché la valorizzazione del fondo pluriennale vincolato, sono riportate nelle tabelle che seguono.

Tab. n. 26 - Dati contabili al 31 dicembre 2022

	<i>Accertato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Pagato</i>
Provincia	2.430.251,64 €	585.243,32 €	504.801,64 €
Comuni	28.026.332,79 €	15.783.951,70 €	7.511.181,39 €
Totale	30.456.584,43 €	16.369.195,02 €	8.015.983,03 €

Fonte: elaborazione dati istruttoria

Tab. n. 27 - Valorizzazione fondo pluriennale vincolato

	<i>Fpv entrata</i>	<i>Fpv spesa</i>
Provincia	358.245,35 €	524.362,18 €
Comuni	767.363,49 €	6.648.701,56 €
Totale	1.125.608,84 €	7.173.063,74 €

Fonte: elaborazione dati istruttoria

La consultazione della banca dati Open-Bdap, al 29 settembre 2023, ha mostrato che i pagamenti della Provincia sono pari ad euro 1.736.758,32, mentre quelli dei comuni ad euro

⁽¹⁷⁾ La Provincia della Spezia ha ricevuto anticipazioni per n. 9 progetti, per un valore complessivo pari ad euro 2.177.388,54. I Comuni invece hanno ricevuto complessivamente euro 4.872.740,08 a titolo di anticipazioni per n. 40 progetti.

17.971.206,94. Anche nel caso della Provincia della Spezia e dei relativi comuni, quindi, si conferma il *trend* di miglioramento nella capacità di spesa.


Avendo riguardo alle fasi dell'investimento - riassumibili in quelle della progettazione (studio di fattibilità tecnico-economica, progettazione definitiva), esecuzione, conclusione (collaudo) e altro - risulta che, al 30 giugno 2023, gli interventi relativi alla Provincia della Spezia e ai relativi Comuni hanno raggiunto le seguenti fasi:

Tab. n. 28 - Fasi dell'investimento

Fase	Amministrazione provinciale		Comuni	
	Nr opere	Importo	Nr opere	Importo progetti
Progettazione	14	12.514.046,37 €	114	71.772.452,51 €
Esecuzione	5	3.053.105,34 €	43	14.384.243,76 €
Conclusione	2	433.459,00 €	64	6.523.673,63 €
Altro	2	57.654.000,00 €	117	44.288.190,04 €

Fonte: elaborazione dati istruttoria

Grafico n. 22 - Fasi dell'investimento - Amministrazione provinciale e Comuni con riferimento al numero delle opere



Fonte: elaborazione dati istruttoria

Infine, con riferimento al rispetto delle tempistiche originariamente individuate, dai dati trasmessi dalla Provincia della Spezia su 23 progetti non emergono ritardi nell'avanzamento dei lavori. Tra i 338 interventi aventi come soggetti attuatori i Comuni, sono stati invece riscontrati ritardi per 11 progetti.

CORTE DEI CONTI - CENTRO UNICO PER LA FOTORIPRODUZIONE E LA STAMPA - ROMA

